



Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi
Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)
tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com
P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“CONFALONIERI DE CHIRICO”

VIA BEATA MARIA DE MATTIAS 5, 00183 ROMA (RM)

SEDE SUCCURSALE – VIA CERVETERI 53

Il giorno **13/10/2023 alle ore 11.07**, alla presenza del prof. IMBROGNO e della prof.ssa GASBARRO (nominati Coordinatori della Gestione delle Emergenze, la prof.ssa Gasbarro anche RLS), della DS prof.ssa CATAPANO e dei componenti della squadra antincendio in servizio a Scuola al momento, io sottoscritto dr. Antonello DE BLASI, in qualità di R.S.P.P. dell'IIS “Confalonieri De Chirico”, ho effettuato la prova di emergenza ed evacuazione in ottemperanza all'obbligo di applicazione del Piano d'Emergenza -D.M. 1, 2 e 3 settembre 2021 e D.Lgs. 81/08- con il preavviso al personale.

Il presente verbale riporta le fasi dello svolgimento della prova e le criticità riscontrate.

- **Il segnale di avvio della prova è stato dato alle ore 11.07**, utilizzando i suoni della campanella, nella modalità prevista del Piano di emergenza (allarme incendio).
- L'evacuazione dei locali scolastici è avvenuta in modo conforme alla procedura descritta nel piano di emergenza, seppure con sosta intermittente al pianerottolo esterno del 3° piano (ove i ragazzi lasciavano la precedenza alle classi provenienti dal superiore 4° piano);
- **La procedura ha richiesto 5 minuti e 18” per il raggiungimento del punto di raccolta dall'inizio della prova.** I Docenti di ciascuna classe hanno poi effettuato l'appello, accertandosi che nessuno fosse rimasto all'interno. Successivamente **dopo 14 minuti e 50” è stato dato il segnale “verbale” di cessato allarme** e gli allievi, i docenti ed il personale ata hanno fatto rientro all'interno dell'edificio per il consueto prosieguo delle attività.
- Non tutti i docenti avevano con sé i plichi contenenti i moduli di evacuazione, giacché qualcuno ne era sprovvisto (es. 1°B) e qualcun'altro ha consegnato le fotocopie dell'estratto dei vecchi registri cartacei; molti docenti non avevano con sé la penna per compilare i moduli; alcune classi erano scoperte da supplente e la copertura è stata organizzata nei minuti precedenti la prova; non era disponibile un elenco del personale ata presente in servizio;

Le criticità riscontrate durante la prova riguardano le seguenti osservazioni:

1. Il deflusso lungo la scala metallica esterna di emergenza ha avuto rallentamenti a causa del fatto che i ragazzi del IV piano, giunti in corrispondenza del III piano, hanno dovuto attendere sulla rampa il passaggio e lo svuotamento di tutto il III piano, i cui occupanti hanno impegnato il pianerottolo e l'intera rampa. *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre 2 occasioni.*
2. La maggior parte dei docenti ha utilizzato un modulo di evacuazione diverso da quello in adozione presso la Scuola e regolarmente affisso (si presume) a tutte le porte di tutte le classi, laboratori, palestre, *La suddetta criticità è stata già segnalata in altre 2 occasioni.*
3. Le planimetrie affisse in portineria recano un refuso circa i precedenti tipi di segnale



Studio Tecnico di Consulenza Sicurezza ed Igiene Luoghi di Lavoro

RSPP - dr. Antonello De Blasi
Via Claudio Asello, 47 – 00175 Roma (RM)
tel. 3475852585 - email: antonello.deblasi@gmail.com
P.I. 144370010002 – C.F. DBLNNL75E12C136J

convenzionale attivati in passato nella scuola: anche questa *criticità è stata già segnalata in altre 2 occasioni*;

La prova ha coinvolto 212 studenti, il D.S., 13 docenti, 7 unità di personale presente (ata e itp).

- Nel complesso la prova è stata giudicata **sufficiente**

Si suggeriscono le seguenti azioni correttive, da attuare in tempi ragionevoli:

1. Proporre all'Ente proprietario la installazione di dispositivi di blocco e/o fermaporta che consentano la tenuta delle ante in posizione "sempre aperta", sicché il transito sia favorito ed impartire ai ragazzi che, quale misura provvisoria (in attesa dell'intervento manutentivo), sia mantenuto il seguente ordine di discesa: tutti escono in fila indiana (gli occupanti del IV piano impegnando esclusivamente la corsia di sinistra delle rampe e gli occupanti del III piano impegnando esclusivamente la corsia destra delle rampe);
2. Si prega di riempire le bustine trasparenti affisse sulle porte dei suddetti ambienti con i nuovi plichi e si prega di invitare i docenti a ricordarsi di recuperare il modello in vigore (quello con il simbolo D&M) e non quello ricavato dai vecchi registri cartacei o da fotocopie dell'ultim'ora. Si rappresenta altresì la necessità di affidarsi ai docenti affinché assicurino periodicamente che nelle bustine sulle porte vi siano i plichi utili all'esodo, evitando che si provveda alla stampa dei suddetti moduli soltanto a pochi giorni dalla periodica prova d'esodo. Il rischio è che, innanzi all'emergenza reale, i suddetti documenti non siano dove "dovevano" essere e che i docenti si trovino impossibilitati a dare seguito ad uno dei principali obblighi loro attribuiti dal Piano di Emergenza (il contrappello al punto di raccolta);
3. È opportuno provvedere alla sostituzione delle planimetrie rev. 2019 con quelle più attuali corrispondenti alla rev. 2023;
4. Stampare il registro per il monitoraggio delle presenze del personale esterno, già inviato da questo Studio, che la risorsa in servizio al Centralino compilerà quotidianamente e condurrà con sé al Punto di raccolta in ogni occasione di emergenza.

Roma, 13/10/2023

R.S.P.P. dell'IIS "Confalonieri De Chirico"
dr. Antonello De Blasi